

Échéancier de réalisation pour une maison typique de 53 m. ca.

Activité	Temps-homme (hrs)
1.0 Préparation de la dalle et installation des lisses basses	10.0
2.0 Installation des échafaudages	22.0
3.0 Installation des composantes de mur	32.0
4.0 Installation des ancrages et de l'acier d'armature	8.0
5.0 Coulée du béton dans les murs	12.0
6.0 Installation des lisses supérieures et des blocages	6.0
7.0 Installation de la structure du toit	9.0
8.0 Installation des composantes du toit	16.0
9.0 Coulée du béton dans la toiture	16.0
10.0 Finition de la toiture	6.0
11.0 Installation des portes et des fenêtres	20.0
Total:	157.0