

**Tiempo de realización para una casa típica de 53 metros cuadrados**

<b>Actividad</b>	<b>hora-obrero</b>
1.0 Preparación de la losa y instalación de las soleras	10.0
2.0 Instalación del andamiaje	22.0
3.0 Instalación de los componentes de los muros	32.0
4.0 Acero de la armadura y de los anclajes	8.0
5.0 Vaciado del concreto de los muros	12.0
6.0 Instalación de la solera superior y de los sujetadores	6.0
7.0 Instalación de la estructura de la cubierta	9.0
8.0 Instalación de los componentes de la cubierta	16.0
9.0 Vaciado del concreto de la cubierta	16.0
10.0 Acabado de la cubierta	6.0
11.0 Instalación de puertas y ventanas	20.0
<b>Total:</b>	<b>157.0</b>